



दुधपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
गौडा, लमजुङ
आषाढ २०७६
स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७६	माघ २०७६	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	२,४३७									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	२,३६१	२,३६१	०	०			लाभग्राही, दुधपोखरी गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	२,३६१	२,३६१	०	०			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	२,३६१	१,८६८	४९३	४९३		लाभग्राही र दुधपोखरी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१,८६८	१,८१२	५६	५४९	६४७	लाभग्राही, दुधपोखरी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	१,८१२	१,८१२	०	५४९	४९३	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	१,८६८	६२०	१,२४८	१,२४८	५४९	४९३	लाभग्राही र दुधपोखरी गाउँपालिका		
	प्रमाणीकरण संख्या	६२०	३५५	२६५			१,३८६	लाभग्राही, दुधपोखरी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU		

(Handwritten Signature)